

Overskrift: Boringen er i gang!

Her kommer den sidste dugfriske rapport fra vandprojektet i Congo.

Af Anders Flinck

Tirsdag den 11 marts i Mununu.

06.10 Philippe skriver: vi forlader Likasi sammen med Brøndboremaskinen.

07.36 Tata skriver: Philippe ankommer sammen med Brøndboremaskinen.

08.02 Tata skriver: Brøndboremaskinen er i position.

08.20 Tata skriver: David Persons er kommet her over i Mununu.

08.34 Tata skriver: Indvielses gudstjenesten begynder.

08.59 Philippe skriver: Jeg tager tilbage til Likasi for at hente næste betalingsrate.

09.01 Tata skriver: Gudstjenesten er slut vi har boret 1 meter.

11.41 Tata skriver: I dette øjeblik strømmer vandet op af brønden.

12.02 Philippe skriver: Boringen er næsten færdig

12.20 Philippe skriver: Afhenter pengene til betalings raten nu.

12.28 Philippe skriver: Pengene modtaget.

13.34 Tata skriver: 78 meter nede og vi kan ikke komme dybere, putter bundsten i nu.

14.25 Tata skriver: Så mangler vi bare at Hr Flinck kommer og putter pumpen i brønden.